



# แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569)

**เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)**  
**เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาถนน สะพาน และบำรุงสายทางอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสาคร นันตะ บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยเฉลี่ย ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๑๖๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายทอง ต้อนรับ บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยเฉลี่ย ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๔๑,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหล้า ตานัด บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร โดยเฉลี่ย ใหญ่ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๒๔๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งบ้านท่าง บ้านน้ำโจ้ หมู่ ๘ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๗ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๑.๐๐ ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายทุ่งเกาะใต้-ซอยข้างวัดน้ำโจ้ บ้านหลวงเมืองปาน หมู่ ๙ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๓๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง
๖	ก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานป่าสุสาน บ้านน้ำจាំ หมู่ ๓ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	พื้นที่ลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยเฉลี่ยและอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๔๙๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยกลางบ้าน บ้านสบปาน หมู่ ๗ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๐.๕๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร โดยเฉลี่ยและบ่อพักขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร โดยเฉลี่ย จำนวน ๓ บ่อ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕๙ ท่อน และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำจุดบ้านนางศรีลัย กระจาย ถึงบ้านนายมานิตต์ เมืองแมะ บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๐.๕๔ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร โดยเฉลี่ย และบ่อพักขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร โดยเฉลี่ย จำนวน ๑ บ่อ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๓๕๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายดาว ตั้งอยู่ ถึงบ้านนางลำดวน จำหลักบ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๐.๕๔ เมตร ยาว ๗๓.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐- ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร โดยเฉลี่ย และบ่อพักขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร โดยเฉลี่ย จำนวน ๓ บ่อ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อนและอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๔๒๓,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านปางอ้าย หมู่ ๕ ตำบล เมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	พื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตรโดยเฉลี่ย และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๔๗๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้าบ้านทุ่งโป่ง หมู่ ๑ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	พื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรโดยเฉลี่ย และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๔๔๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๒	ปรับปรุงผิวถนน แอสฟัลท์ซอยบ้าน นายอุทัย ถือบุญ บ้านดอนไชย หมู่ ๖ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรโดย เฉลี่ย หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรโดยเฉลี่ย หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตาราง เมตร หรือมีพื้นที่ ๒ ช่วงรวมกันไม่น้อย กว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลเมืองปาน	๑๕๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุงผิวทาง ถนนหินคลุกบดอัด แน่นซอยต้นกอก บ้านน้ำจាំ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ถนนหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อย กว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลเมืองปาน	๒๘๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๔	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยโรงกลึง - บ้านนายพินิจ ซื่อหลาย บ้านแพะ หมู่ ๔ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรโดยเฉลี่ยหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๑.๐๐ ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองปาน	๒๖๓,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙	✓			-	กองช่าง
	<b>รวม ๑๔ โครงการ</b>		<b>๔,๖๕๐,๐๐๐</b>		๑๔ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการและอนุรักษ์การฟื้นฟูการเฝ้าระวัง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	โครงการบวชป่า สืบชะตาป่า สืบชะตาแม่น้ำในเขตตำบลเมืองปาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กิจกรรมบวชป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙	✓			-	งาน สาธารณสุข
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระราชินีนาถรัตนราชสุตาฯ เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรเทศบาลตำบลเมืองปานเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อบรมให้เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรเทศบาลตำบลเมืองปานเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งาน สาธารณสุข
๓	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ให้กลุ่ม อถล.มีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑,๓๐๐.๐๐	งาน สาธารณสุข

\* เบิกจ่ายยังไม่ครบทุกกิจกรรม เนื่องจากโครงการมีการกำหนดช่วงเวลาเบิกเงินของกิจกรรมย่อยตามหัวระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๔	โครงการส่งเสริม ความรู้ภาวะเรื้อน กระจก ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งาน สาธารณสุข
๕	โครงการส่งเสริม และอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ	เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชน พนักงานทุกคนได้เห็น คุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อฟื้นคืนสมดุลระบบนิเวศน์ให้ ยั่งยืนในระยะยาว	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙	✓			-	งาน สาธารณสุข
๖	โครงการส่งเสริม การปลูกพืช เศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ในการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบใหม่อย่าง ถูกวิธี ๒. เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความ เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็น แหล่ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งาน สาธารณสุข
	รวม ๖ โครงการ		๓๒,๐๐๐		๕ โครงการ	๑ โครงการ	๐ โครงการ		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการและอนุรักษ์การฟื้นฟูการเฝ้าระวัง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	โครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ และรับ ซื้อขยะที่มีการคัดแยกไว้ เช่น ขยะรีไซเคิล	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งาน สาธารณสุข
	รวม ๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐		๑ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ		

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์การรักษาความสงบและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (ค่าตอบแทน อปพร. ช่วง ๗ วันอันตราย เทศกาลขึ้นปีใหม่,สงกรานต์ และงานรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๑๑)	๒๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑๓,๘๐๐.๐๐  * เบิกจ่ายยังไม่ครบทุกกิจกรรมเนื่องจากโครงการมีการกำหนดช่วงเวลาเบิกเงินของกิจกรรมย่อยตามหัวระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๑๑)	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๑๒)	๕๐,๐๐๐	ม.ค. – เม.ย. ๖๙		✓		๑๒,๘๘๕.๐๐  * เบิกจ่ายยังไม่ครบทุกกิจกรรม เนื่องจากโครงการมีการกำหนดช่วงเวลาเบิกเงินของกิจกรรมย่อยตามหัววงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๑๓)	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. – ส.ค. ๖๙	✓			-	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕	โครงการฝึกอบรมอปพร.ตำบลเมืองปาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอปพร.ตำบลเมืองปาน หลักสูตรจัดตั้ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๑๓)	๓๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๙	✓			-	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๑๒)	๑๐,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๙	✓			-	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๖)	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	✓			-	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘	โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครู D.A.R.E.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกีดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๖)	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	✓			-	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	รวม ๘ โครงการ		๑๘๑,๐๐๐		๖ โครงการ	๒ โครงการ	๐ โครงการ		

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๒)	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดพาหนะ รับส่งเด็กนักเรียน	การบริการจัดยานพาหนะ รับส่งเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้อง รับการสงเคราะห์ เนื่องจาก อยู่พื้นที่ห่างไกล เด็ด นักเรียนเดินทางมาเรียน ลำบาก(ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๑)	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๕๐,๐๐๐	งานการศึกษา
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>		<b>๒๖๐,๐๐๐</b>		๑ โครงการ	๑ โครงการ	๐ โครงการ		

\* โครงการยังไม่  
สิ้นสุดสัญญา  
กำหนดจ่ายเงิน  
เป็นรายเดือน

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการงานของดีตำบลเมืองปาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ให้เป็นแนวทางในการขยายผลในการส่งเสริมด้านการเกษตร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๕)	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งานพัฒนาชุมชน
๒	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแกนนำสตรีตำบลเมืองปาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้อาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๗)	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	✓			-	งานพัฒนาชุมชน
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้อาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๗)	๑๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๙	✓			-	งานพัฒนาชุมชน
๔	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๕๖)	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	✓			-	งานพัฒนาชุมชน
รวม ๔ โครงการ			๑๓๐,๐๐๐		๔ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ		

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓..๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลเมือง ปาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองปาน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๑๙)	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐	งาน การศึกษา
๒	โครงการประชุม/ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	การประชุม/ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลเมืองปาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๐)	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙	✓			-	งาน การศึกษา
๓	โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมือง ปาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	การปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลเมืองปาน (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๐)	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	✓			-	งาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ฝึกอบรมให้มีความรู้ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๑)	๑๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๙	✓			-	งานการศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๑)	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙			✓	๙,๗๒๑.๐๐	งานการศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	จ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้ -ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองปาน -ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๒)	๕๑๐,๙๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๓๑๗,๕๔๒.๐๐	งานการศึกษา

\* เบิกจ่ายยังไม่ครบทุกกิจกรรม เนื่องจากโครงการมีการกำหนดช่วงเวลาเบิกเงินของกิจกรรมย่อยตามหัวระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๗	โครงการหนุนย่อย เรียนรู้คู่เศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้ สอนให้เรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๓)	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙	✓			-	งาน การศึกษา
๘	โครงการความ ปลอดภัยใน สถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย ในการใช้รถจักรยานยนต์ การ หลบภัยอันตราย การติดในรถ ตู้รับส่งนักเรียน (ตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๐)	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	✓			-	งาน การศึกษา
๙	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน นักเรียนในโรงเรียน เขตตำบลเมืองปาน	เป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนใน โรงเรียนเขตตำบลเมืองปาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๕)	๑,๐๙๗,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๕๓๕,๕๐๐.๐๐  * ยังไม่สิ้นสุดโครงการ มีการแบ่งงวดการจ่าย ๒ งวดๆละ ๑๐๐ วัน	งาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๐	วัสดุงานบ้านงาน ครัว (ค่าอาหาร เสริม(นม))	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมือง ปาน และโรงเรียนประถมศึกษาใน เขตเทศบาลตำบลเมืองปาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๓	๕๑๗,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๘๐,๒๔๒.๐๒	งาน การศึกษา
๑๑	วัสดุงานบ้านงาน ครัว (สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งาน การศึกษา
	รวม ๑๑ โครงการ		๒,๒๑๐,๕๐๐		๖ โครงการ	๓ โครงการ	๒ โครงการ		

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๔ กลยุทธ์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเมืองปานตำบลยานาเสพตติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	จัดการแข่งขันกีฬาทำบลเมืองปานตำบลยานาเสพตติ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๘)	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	✓			-	งาน การศึกษา
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๙)	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งาน การศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๙)	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งาน การศึกษา
๔	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ดำเนินกิจกรรม การพัฒนา วัด ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองปานตามหลัก ๕ ส. (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๔๐)	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในพื้นที่ตำบลเมืองปาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๔๑)	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	✓			-	งานการศึกษา
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีเดือนยี่เป็ง	ส่งเสริมประเพณีเดือนยี่เป็ง ในวันลอยกระทง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๔๑)	๔๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘			✓	๓๘,๑๑๕.๐๐	งานการศึกษา
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง	จัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๔๒)	๔๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			✓	๔๐,๐๐๐.๐๐	งานการศึกษา
	รวม ๗ โครงการ		๑๗๕,๐๐๐		๕ โครงการ	๐ โครงการ	๒ โครงการ		

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ดำเนินการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๓,๕๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๙	✓			-	งานสาธารณสุข
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้ ร่วมรณรงค์ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๘	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๙	✓			-	งานสาธารณสุข
๓	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพะกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมผู้ปกครองของเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ และดูแลเรื่องโภชนาการในเด็ก (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๗	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	✓			-	งานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๘	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งานสาธารณสุข
๕	โครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ให้ความรู้ และลงตรวจร้านค้าในพื้นที่ตำบลเมืองปาน	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	งานสาธารณสุข
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	๑๗,๔๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙	✓			-	งานสาธารณสุข
๗	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้ การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๘)	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	✓			-	งานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้ และสอนทำยาสมุนไพร จากสมุนไพรพื้นบ้าน	๖๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙	✓			-	งานสาธารณสุข
๙	โครงการอบรมสูxonามัยหญิงตั้งครรภ์	อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์	๑๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙	✓			-	งานสาธารณสุข
	<b>รวม ๙ โครงการ</b>		<b>๒๓๕,๙๐๐</b>		๙ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ		

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้อาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๗)	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	✓			-	งานพัฒนาชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้มีความรู้อาชีพสำหรับผู้สูงอายุ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓๗)	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	✓			-	งานพัฒนาชุมชน
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>		<b>๒๐,๐๐๐</b>		๒ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ		

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองปาน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเมืองปาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๔๔)	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๒๐,๐๐๐	งานการศึกษา
	รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐		๐ โครงการ	๐ โครงการ	๑ โครงการ		

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชัน ของ บุคลากรเทศบาล ตำบลเมืองปาน	จัดอบรมส่งเสริมความรู้และ แนวทางพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันแก่บุคลากรเทศบาล ตำบลเมืองปาน	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	✓			-	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงาน ของ บุคลากรเทศบาล ตำบลเมืองปาน	จัดอบรมส่งเสริมความรู้และ แนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลตำบลเมืองปาน	๑๕,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	✓			-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน เทศบาล (ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๘๙)	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	✓			-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๔	โครงการสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอ เมืองปาน	เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองปาน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๑๑)	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			-	สำนักปลัด
	รวม ๔ โครงการ		๖๕,๐๐๐		๔ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ		

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ ๕.๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดหุ้มหนัง เทียมทั้งตัว จำนวน ๘ ตัว รายละเอียด ดังนี้ (สำนักปลัด) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๑ x ลึก ๖๓ x สูง ๙๖ เซนติเมตร - เบาะนั่งเสริมพ้อตเก็ตสปริง หุ้มหนัง เทียม - มีที่วางแขนโครงเหล็กชุบโครเมียม ด้านบนหุ้มหนังเทียม - ที่นั่งปรับสูง - ต่ำ ด้วยโซ่ไฮดรอลิค - ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อน ๕ ล้อ	๒๕,๖๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙			✓	๒๕,๖๐๐	สำนักปลัด
๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว รายละเอียด ดังนี้ (สำนักปลัด) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร	๔,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙			✓	๔,๕๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๓	โต๊ะทำงานสำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว รายละเอียด ดังนี้ (สำนักปลัด) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร	๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙			✓	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
	รวม ๓ โครงการ		๓๕,๑๐๐		๐ โครงการ	๐ โครงการ	๓ โครงการ		

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ ๕.๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด ๑๐๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๔๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	✓			-	สำนักปลัด
	รวม ๑ โครงการ		๔๔,๐๐๐		๑ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ		

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร  
 กลยุทธ์ ๕.๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด)	๖๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙			✓	๖๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด)	๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙			✓	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>		<b>๖๙,๐๐๐</b>		๐ โครงการ	๐ โครงการ	๒ โครงการ		

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร  
 กลยุทธ์ ๕.๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)	๓๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	✓			-	กองคลัง
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>		<b>๓๒,๐๐๐</b>		๑ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ		

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ ๕.๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว รายละเอียด ดังนี้ (กองคลัง) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๑ x ลึก ๖๓ x สูง ๙๖ เซนติเมตร - เบาะนั่งเสริมพ้อตเก็ตสปริง หุ้ม หนังเทียม - มีที่วางแขนโครงเหล็กชุบ โครเมียม ด้านบนหุ้มหนังเทียม - ที่นั่งปรับสูง - ต่ำ ด้วยโซ่ไฮดร ลิก - ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อน ๕ ล้อ	๓๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๓๒,๐๐๐	กองคลัง
	รวม ๑ โครงการ		๓๒,๐๐๐		๐ โครงการ	๐ โครงการ	๑ โครงการ		

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ ๕.๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	โต๊ะคอมพิวเตอร์	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว รายละเอียด ดังนี้ (กองช่าง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร	๙,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	✓			-	กองช่าง
	รวม ๑ โครงการ		๙,๐๐๐		๑ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ		

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ ๕.๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง)	๖๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	✓			-	กองช่าง
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง)	๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	✓			-	กองช่าง
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>		<b>๖๙,๐๐๐</b>		๒ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ		